



План и факт выполнения текущего ремонта 2020г
Волховский р-он, п. Селиваново

План на 2020г						Факт выполнения 2020 г			
№ дома	Наименование работ	Ед. изм.	кол-во	Запланированная стоимость, руб.	ед. изм.	кол-во	Стоимость руб.	Акт выполнения	
д. 9а	ремонт кровли кв. 13,14,15,16	м2	40	30000,00	м2	90	84949,00	акт № 3 от 13.06.20	
	Итого:			30000,00			84949,00		
д.14	ремонт межпанельных швов кв. 24	пм	10	8000,00					
	ремонт балконного козырька примыкание кв. 8	пм	5	5000,00	м2	10	10392,00	акт № 4 от 14.06.20	
	Итого:			13000,00			10392,00		
д.15	ремонт межпанельных швов кв. 5,7,28,29	пм	20	16000,00					
	ремонт кровли кв. 7,9 и балконный козырек кв. 20 кв. 28 (кровля и балконный козырек)	м2	20	20000,00	м2	65	56144,00	акт № 5 от 15.06.20	
	ремонт радиатора отопления МОП (подводка) подъезд № 2	-	-	-	пм	3,5	5064,00	акт № 11 от 02.09.20	
	Итого:			36000,00		5	5461,00	акт № 9 от 21.08.20	
							66669,00		
д.16	ремонт кровли кв. 15,20,26;	м2	30	25000,00	м2	75	66919,00	акт № 6 от 16.06.20	
	ремонт балконного козырька кв. 7 и ремонт кровли кв. 20	пм	30	24000,00	м2	39	26000,00	акт № 13 от 02.09.20	
	ремонт межпанельных швов кв. 7,15,20,26, 28,29	пм	-	-	пм	2,0	1348,00	акт № 1 от 19.05.20	
	ремонт лежака канализации в подвале	-	-	-			94267,00		
	Итого:			49000,00					

№ дома	Наименование работ	Ед. изм.	кол-во	Запланированная стоимость, руб.	ед. изм.	кол-во	Стоимость руб.	Акт выполнения
д.18	ремонт кровли кв. 28,29,30; кв. 9,28,29,30; кв. 20	м2	30	20000,00	м2	56	62395,00	акт № 7 от 18.06.20 акт № 14 от 03.09.20
	ремонт межпанельных швов кв. 2	пм	10	8000,00				
	замена радиатора отопления кв. 20	-	-	-	секц	8	6924,00	акт № 10 от 14.09.20
	косметический ремонт МОП подъезд № 3 после пожара	-	-	-	м2	200	40998,00	акт № 15 от 18.09.20
	подъезд 1,2,4	-	-	-		600	55436,00	акт № 19 от 05.11.20
	замена электропроводки				пм	20		
	замена эл.автоматов	-	-	-	шт	8	12817,00	акт № 16 от 22.09.20
	замена светильников подъезд № 3 после пожара	-	-	-	шт	3		
	установка радиатора отопления МОП подъезд № 3	-	-	-	секц	6	4366,00	акт № 17 от 22.10.20
	замена стояка канализации кв. 17,19,21	-	-	-	пм	12	11580,00	акт № 18 от 28.10.20
	ремонт стояка ХВС – подвал				пм	3	3595,00	акт № 20 от 02.12.20
	замена запорной арматуры – подвал подъезд № 2 МОП	-	-	-	шт	2	2965,00	акт № 21 от 03.12.20
	Итого:			28000,00			202503,00	
д.20	ремонт межпанельных швов кв. 9,15,19,26	пм	20	16000,00	-	-	-	-
	ремонт кровли кв. 9,15,20,21,28,29,30; кв. 9,14,20,21,28,29,30; кв. 9,14	м2	40	40000,00	м2	94	63038,00	акт № 8 от 19.06.20 акт № 12 от 02.09.20
	Итого:			56000,00			71597,00	
д.8	ул. Первомайская							
	Итого:							
д.10 а	обработка чердака огнезащитой	м2	332,0	50000,00	м2	380	45600,00	акт № 2 от 30.05.20
	Итого:			50000,00			45600,00	
д.12	ул. Горфяников							
	ремонт межпанельных швов кв. 3	пм	10	8000,00	-	-	-	-
	Итого:			8000,00				

№ дома	Наименование работ	Ед. изм.	кол-во	Запланированная стоимость, руб.	ед. изм.	кол-во	Стоимость руб.	Акт выполнения
Д.16	Итого:			-			-	
Всего:				270000,00			575977,00	

Главный инженер:



Платко И.А.